



Investointien hankesuunnitelmien toteuma

Hallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien tilanneraportti 2025



10.12.2025

Hankesuunnitelmien päivittämisen periaatteet



Hankesuunnitelmien päivittämisen periaatteet hyväksyttiin HSY:n hallituksessa 14.11.2025 § 112.



Hankesuunnitelmia on alettu päivittää vuonna 2025, mikäli hankesuunnitelman kokonaiskustannus uhkaa ylittyä ennen urakan käynnistymistä. Tätä aiemmin hankesuunnitelmat päivitettiin vain erikoistapauksissa, jos hankelaajuus merkittävästi muuttui.



Raportin taulukoissa on useita hankkeita, joiden hankesuunnitelma on hyväksytty paljon ennen vuotta 2025, eli näissä jo urakkasumma on voinut ylittää hankesuunnitelman kokonaissumman.




Jatkossa raportoidaan hallitukselle erikseen sovittavin määräajoin hallituksen käsittelyssä olleiden valmistuneiden ja käynnissä olevien hankkeiden oleellista poikkeamista hankesuunnitelmasta.



Raportilla näkyy valmiiden ja käynnissä olevien hankkeiden tilanne, jos hankkeelle on kirjattu kustannuksia kuluvana vuonna (2025).

Valmiit ja päättyneet investointihankkeet 2025 – hallituksen käsittelemät hankesuunnitelmat

Valmiit ja päättyneet hankkeet joissa toteutuneita kustannuksia 2025



Valmiit ja päättyneet investointihankkeet 2025 – hallituksen käsittelemät hankesuunnitelmat (1/2)



Hanke	€ Kokonaiskustannus	€ Toteuma	Toteuma % kokonais-kustannuksesta	Hankkeen lisätiedot
Laajasalon kapasiteetin parantaminen	2 400 000 €	1 695 062 €	71 %	
Ylästö - Veromies paineviemäri	2 000 000 €	1 545 017 €	77 %	
Kansanopistontie ja Finnsinmäen kaava-alue (Espoon kartano)	3 000 000 €	2 312 774 €	77 %	
Itäranta, Espoo	3 600 000 €	2 815 519 €	78 %	
Kiila	5 300 000 €	4 403 700 €	83 %	
Ylästöntien pumppaamon (JVP3026) uudelleen rakentaminen	2 580 000 €	2 299 044 €	89 %	
Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen vesihuolto	26 000 000 €	25 667 348 €	99 %	
Oraihlajtien ja Paatsamatien alueen vesihuolto, Helsinki	5 700 000 €	5 699 863 €	100 %	
07 Biokaasulaitoksen mädätteen jalostus maatalouskäyttöön	10 838 000 €	11 133 513 €	103 %	Hallitus 18.11.2022 § 144 1054/00.01.013.0132/2022
Tikkurilan painepiirin vedenjakelun turvaaminen ja alueen vesihuollon kehittäminen	9 700 000 €	10 685 170 €	110 %	
Mannerheimintien vesihuolto välillä Töölönlahdenkatu-Reijolankatu, Helsinki	6 500 000 €	7 341 005 €	113 %	


Valmiit ja päättyneet investointihankkeet 2025 – hallituksen käsittelemät hankesuunnitelmat (2/2) (Toteuma ylittää hankesuunnitelman kokonaisarvon yli 20 %)



Hanke	€ Kokonaiskustannus	€ Toteuma	Toteuma % kokonais-kustannuksesta	Hankkeen lisätiedot
Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt	35 000 000 €	44 741 378 €	128 %	Projektin rakentaminen on päättynyt vuonna 2022. Vuonna 2025 hankkeelle on tehty jälkivastuu-aikaan ja vastaanottoon liittyviä viemäreiden pesuja ja kuvauksia joista on muodostunut noin 50 000 € kustannus.
14 Seutulan jätteiden keräysvälineiden säilytysalue ja käsittelykenttä	2 400 000 €	3 186 761 €	133 %	Hallitus päätti hyväksyä hankesuunnitelman kokouksessaan 31.03.2023 (§ 35). Hankesuunnitelma sisältää 0,9 ha asfaltoitua kuljetusvälineiden varastointikenttää ja 0,7 ha jätejakeiden käsittelykenttää sekä kevyen astioiden sääsuojakatoksen rakennustyöt. 2023-2025 aikana ilmeni lisätarpeena vahvistaa kentän maaperää ja kenttärakenteita maaperän pehmeiden vuoksi, toteuttaa suunniteltua laajemmin kentän sähkö- ja valaistustöitä, lisätä hallin lämmitystä varten kaasuputkea viereiseltä Seutulan kaatopaikkakaasulaitokselta sekä toteuttaa 0,7 ha:n jätejakeiden käsittelykentälle mittava betoninen eri hyötyjätejakeiden vastaanottopiste. Nämä n. 786 000 euron rakennustyöt toteutettiin hallituksen päätöksen mukaisesti delegoituna hankkeen muutos- ja lisätöinä, että hanke oli mahdollista toteuttaa suunnitellussa aikataulussa vuoden 2025 loppuun mennessä.
Niittytie ja Juurakkotie, Finavian vedenjakelun varmuus ja Aviapoliksen kehittyminen, osa 2	3 000 000 €	4 277 774 €	143 %	Alkuperäinen urakkahinta ja RS vaiheen kustannusarvio oli jo korkeampi kuin hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio, alkuperäinen urakkahinta ylittyi vain kuudella prosentilla.
Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikatto, 8.-9. kerrosten saneeraus	5 200 000 € *	7 507 998 €	144 %	Kattosaneerauksen arvioitu korkeampi urakkasumma 122 % alkuperäisestä hankesuunnitelmasta sekä kasvaneiden lisä- ja muutostöiden osuus urakkasummasta 22 %. Lisäksi mm. suunnittelukustannuksien kasvaminen arvioidusta kasvatti hankkeen toteutuneita kustannuksia.
Kuninkaantammentien alueen vesihuolto	3 250 000 €	5 570 108 €	171 %	Arvioitua korkeampi rakentamisen urakkatarjous Helsingin kaupungille, Lisätyöt louhinnasta, Teräsputkien hinnannousu
04 Kaasuvoimalaan kaasukello	2 000 000 €	3 514 647 €	176 %	Hankkeen kannattavuustarkastelu on päivitetty ja esitelty jätehuollon toimialajohtajalle 16.10.2024 + asiasta tiedoksi jätehuollon joryssä 21.11.2024.
Ilmala 2. 8.-9. kerros saneeraus	1 300 000 € *	3 001 971 €	231 %	Sisätilojen arvioitu korkeampi urakkasumma 149 % hankesuunnitelmasta sekä kasvaneiden lisä- ja muutostöiden osuus urakkasummassa (24 %). Lisäksi mm. suunnittelu kustannuksien lisääntyminen haastavasta kohteesta johtuen.
02 Kivikon Sortin tukikohta	1 929 700 €	5 908 771 €	306 %	Hallitus hyväksynyt tarkistetun hankesuunnitelman mukaisen investointikustannusarvion 4 800 000 € kokouksessa 16.12.2022 urakoitsijan valinnan yhteydessä (alkuperäinen 1 929 700 €)
08 Uusi vaarallisen jätteen kaatopaikka T2	2 250 000 €	8 093 558 €	360 %	Hyväksytty osana Jätteenkäsittelytoiminnan hankkeiden yleissuunnitelmaa 2021-2025

* Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikatto ja 8.-9. kerroksen saneerauksen hankesuunnitelma päivitetty 17.6.2022 siten, että hankesuunnitelmakokonaisuuden summa on yhteensä 6,5 miljoonaa.

Toteuman ja ennusteen suhde hankesuunnitelman kokonaiskustannuksesta
(Kaikki käynnissä olevat hankkeet)



Käynnissä olevat hankkeet – kaikki hallituksen käsittelemät (1/3)



Hanke	€ Hankesuunnitelma	€ Toteuma	Toteuma % kokonais-kustannuksesta	€ Ennuste	Ennuste % kokonais-kustannuksesta	Hankkeen lisätiedot
Myyrmäen vesitornin saneeraus	4 100 000 €	4 773 935 €	116 %	4 675 024 €	114 %	
Everstinkatu, Majurinkatu ja Säterinkatu (Paineviemärin kahdentaminen)	5 800 000 €	6 497 368 €	112 %	6 622 668 €	114 %	
TU2 Ullanmäki, Espoo	4 470 000 €	4 737 014 €	106 %	4 757 014 €	106 %	
Suurpellon Kyläsepäntien asemakaava-alueen vesihuolto, Espoo	3 250 000 €	3 281 169 €	101 %	3 287 226 €	101 %	
Finavian vedenjakelun varmuus ja Aviapoliksen kehittyminen, Vantaa	13 400 000 €	13 421 813 €	100 %	15 992 441 €	119 %	Hyväksytyssä hankesuunnitelman kustannusarviossa on varattu 15,2 M€, eli kohde toteutuu miltei sen mukaisesti.
Kalajärvi, Espoo	2 124 000 €	1 995 643 €	94 %	2 014 288 €	95 %	
Runkolinja Meijeritie – Pajamäentie sekä Suurpellon paineenkorotusasema	4 700 000 €	4 340 617 €	92 %	4 883 266 €	104 %	
Otaniemen vesihuollon saneeraus, Espoo	7 880 000 €	7 142 415 €	91 %	7 227 510 €	92 %	
Kruunusillat-raitiotiehankkeen vesihuolto	37 100 000 €	31 502 860 €	85 %	33 591 483 €	91 %	
Uusi linja Juvanmalmin painepiiriin ja sen rakentamisen yhteydessä tehtävät verkostosaneeraukset	16 400 000 €	13 652 915 €	83 %	17 177 085 €	105 %	
Luhtitie vaiheet 1&2	2 700 000 €	2 130 706 €	79 %	2 130 760 €	79 %	
Blominmäen jätevedenpuhdistamon mahdollistamat verkostojärjestelyt	16 850 000 €	12 715 295 €	75 %	19 511 400 €	116 %	
Jätkäsaaren länsiosan asemakaava-alueiden vesihuolto	10 200 000 €	7 611 142 €	75 %	9 990 800 €	98 %	Hankkeen toteutus v. 2016-2027. Vuosien 2022-2027 osuus kustannuksista 7,4 milj. euroa.
Gobbackan alueen kadut	3 000 000 €	2 221 936 €	74 %	2 574 681 €	86 %	
Blominmäen itäisen valuma-alueen viemärointi (BIVAV)	23 525 000 €	14 723 689 €	63 %	27 878 013 €	119 %	
Raakalietepumppaamoiden saneeraus Viikinmäki	3 800 000 €	2 090 725 €	55 %	4 024 680 €	106 %	Ensimmäinen toimitusjohtajan päätös 17.12.2021, määrälle 1,52M. Kustannusarvio tarkentunut ja viety hallituksen käsittelyyn.
Eteläinen Postipuisto	5 900 000 €	3 002 405 €	51 %	5 426 542 €	92 %	
TU3 Otsolahti ja verkostosaneeraukset, Espoo	3 300 000 €	1 628 261 €	49 %	3 641 996 €	110 %	
Mynttilä ja Holken	2 500 000 €	1 208 883 €	48 %	2 380 068 €	95 %	

Käynnissä olevat hankkeet – kaikki hallituksen käsittelemät (2/3)



Hanke	€ Hankesuunnitelma	€ Toteuma	Toteuma % kokonais- kustannuksesta	€ Ennuste	Ennuste % kokonais- kustannuksesta	Hankkeen lisätiedot
Ilmala 2, toimistokerrosten julkisivusaneeraus ja sisätilojen purku	8 000 000 €	3 752 596 €	47 %	8 809 100 €	110 %	
Tattariharjuntien, Nallenrinteen ja Lentoasemankorttteleiden vesihuolto (Malmin lentokenttä)	11 800 000 €	5 422 972 €	46 %	9 775 478 €	83 %	
Pohjoinen Suotie, Rantamajantie, Sveanpolku	2 100 000 €	948 877 €	45 %	1 948 520 €	93 %	
Rajakylä – painepiirin rajan siirto	4 200 000 €	1 800 700 €	43 %	2 768 143 €	66 %	
Kaisaniemenpuiston vesihuolto	5 000 000 €	1 995 495 €	40 %	4 086 625 €	82 %	
Herttoniemen vesihuolto	20 300 000 €	7 297 817 €	36 %	19 342 123 €	95 %	
Keran asemakaava-alue, Espoo	13 200 000 €	4 314 336 €	33 %	4 894 888 €	37 %	
Hansatie välillä Kauklahdenväylä ja Vantinportti, Espoo	3 200 000 €	942 825 €	29 %	3 815 675 €	119 %	
Riipiläntien jk+pp-tie 2.vaihe, Erkkiläntie ja Reunan vesihuolto	4 650 000 €	1 352 999 €	29 %	3 353 283 €	72 %	
Espoon kaupunkirata ja Baana	27 000 000 €	6 491 680 €	24 %	12 492 962 €	46 %	HSY:n kustannusosuus pienentynyt huomattavasti hulevesien omistuksien jaon yhteydessä. Espoo ottanut baanan kuivatuksen kustannuksia itselleen, koska viemärit palvelevat ainoastaan baanaa.
Järvenperän pääviemärit	16 900 000 €	3 995 849 €	24 %	8 780 879 €	52 %	
Karhunkallion (ent. Karhunkaatajan) vesihuolto	6 000 000 €	1 406 178 €	23 %	6 345 235 €	106 %	
Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin ja Stansvikinkallion vesihuolto	2 270 000 €	500 007 €	22 %	1 538 979 €	68 %	
Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus Viikinmäki	4 600 000 €	741 239 €	16 %	3 848 268 €	84 %	Hallitus on 23.5.2025 hyväksynyt hankesuunnitelman kokonaiskustannuksen päivityksen summalle 4 600 000 €
Pihkatien AK-alueen vesihuolto	3 658 000 €	579 328 €	16 %	3 729 645 €	102 %	
Esplanadien alueen verkostojen kehittäminen	35 200 000 €	3 610 539 €	10 %	18 324 239 €	52 %	Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on suurempi kuin yhtymäkokouksen päättämä hankesuunnitelman kokonaiskustannus.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuosisaneeraukset 2025-2026	2 750 000 €	274 401 €	10 %	601 192 €	22 %	
Vanhankaupungin prosessiviemärin saneeraus ja kapasiteetin nosto	2 800 000 €	273 870 €	10 %	2 711 375 €	97 %	

Käynnissä olevat hankkeet – kaikki hallituksen käsittelemät (3/3)




Hanke	€ Hankesuunnitelma	€ Toteuma	Toteuma % kokonais- kustannuksesta	€ Ennuste	Ennuste % kokonais- kustannuksesta	Hankkeen lisätiedot
Meri-Rastilan vesihuolto	5 000 000 €	398 701 €	8 %	4 822 266 €	96 %	
Vantaan ratikka	57 000 000 €	3 707 108 €	7 %	55 852 103 €	98 %	
Hämeentie (välillä Kustaa Vaasan tie - Koskelantie)	6 000 000 €	353 505 €	6 %	5 896 690 €	98 %	
Pitäkoski - Ilmala - Nuijamiestentie ja V48 Tunneli	6 400 000 €	372 041 €	6 %	7 520 487 €	118 %	
Munkkiniemi (Talinpuisto-Laajalahdenaukio, Perustie)	12 300 000 €	706 729 €	6 %	11 521 757 €	94 %	
Tikkurilan VT - Peltoniemen PKA/Koivukylänväylä	15 500 000 €	872 371 €	6 %	11 139 339 €	72 %	
Pikitehtaankortteleiden vesihuolto	6 000 000 €	336 783 €	6 %	6 141 889 €	102 %	
Gobbackan alueen kadut osa-alue 2	3 100 000 €	145 648 €	5 %	3 123 831 €	101 %	
Tikkuraitti ja Orvokkitie	6 800 000 €	315 040 €	5 %	7 075 548 €	104 %	
Mulby-Åminne	4 800 000 €	216 001 €	5 %	4 548 664 €	95 %	
Mäkelänkadun vesihuollon saneeraus välillä Kumpulantie-Hämeentie	7 800 000 €	340 917 €	4 %	7 868 702 €	101 %	
Savonkatu	2 800 000 €	114 131 €	4 %	2 860 000 €	102 %	
Tikkurilan alueen pääviemärit, Satomäki-Maarinkunnas, Vantaa	17 100 000 €	677 957 €	4 %	4 960 402 €	29 %	
Hermanninranta	4 900 000 €	179 510 €	4 %	4 840 017 €	99 %	
Kuusisaarentie ja Lehtisaari, Helsinki	4 400 000 €	146 790 €	3 %	4 401 790 €	100 %	
Pitäkosken jokivedenottamon saneeraus	5 400 000 €	176 005 €	3 %	5 577 309 €	103 %	
Muura	5 500 000 €	177 627 €	3 %	4 712 377 €	86 %	
Länsi-Pakilan vesihuollon saneeraus (vaihe 1, 2, 3)	12 000 000 €	355 298 €	3 %	12 105 042 €	101 %	
Kortesmäen itäosa	2 600 000 €	68 325 €	3 %	2 576 008 €	99 %	
JVP2059 Kauklahti	3 100 000 €	75 066 €	2 %	2 678 583 €	86 %	
Myyrmäen vesitornin läntisen syöttöyhteyden vahvistaminen	3 850 000 €	89 157 €	2 %	3 844 373 €	100 %	
Kyytimäki	2 400 000 €	51 717 €	2 %	1 251 717 €	52 %	
Tapiolan urheilupuisto	3 640 000 €	58 619 €	2 %	3 640 000 €	100 %	

Käynnissä olevat hankkeet – Ennuste suurempi kuin hankesuunnitelman kokonaiskustannus



Toteumien ja ennusteiden suhde hankesuunnitelman kokonaiskustannukseen
(käynnissä olevat hankkeet, joiden ennuste > hankesuunnitelman kokonaiskustannus)



Käynnissä olevat hankkeet – kaikki hallituksen käsittelemät (1/2)

(Ennuste ylittää hankesuunnitelman kokonaiskustannuksen yli 20 %)



Hanke	€ Hankesuunnitelma	€ Toteuma	Toteuma % kokonais-kust:sta	€ Ennuste	Ennuste % kokonais-kust:sta	Hankkeen lisätiedot
Pitkäkosken perusparannus ja kapasiteetinnosto	39 550 000 €	37 167 620 €	94 %	65 514 057 €	166 %	Hankesuunnitelma tehty vuoden 2017 kustannustasossa. Rakennuskustannusten kokonaisindeksi on noussut vuodesta 2017M03 (108,9) vuoteen 2025M10 (134,6) 24%. Kokonaisindeksi sisältää mm. tarvikkepanokset -indeksin, joka kuvaa rakennuslalla käytettyjen tarvikkeiden ja aineiden hintakehitystä. Tarvikkepanosindeksi on vastaavasti noussut (108,7) (140,4) 29%. Hankesuunnitelma perustui yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmavaiheessa ei vielä ollut tiedossa saneerauksen tarkkaa laajuutta, joka tarkentui vasta toteutussuunnittelun aikana. Hankesuunnitelma eurot perustuvat konsultin kustannusarvioon. Konsulttien laatimat kustannusarviot ovat järjestäen alle saatujen tarjousten. Konsultti laskee usein hinnan pelkälle lopputulokselle eikä osaa tai pysty ottamaan huomioon mm. urakan kestoa ja työmaan pystyttämisen, operoimisen, ahtaissa olosuhteissa työskentelyn sekä suojauksien vaatimaa hintaa. PK1 urakka osuus tehdään vaiheittain vedentuotannollisista syistä. Vaiheistus pidentää urakka-aikaa. Urakka-ajan pidentyminen vaikuttaa suoraan työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin eli niin sanottuihin työmaan 89 -kustannuksiin. Talouden suhdanne ja kilpailutilanne vaikuttavat aina päivän hintaan Hankkeen viimeisen urakkaosuuden (PK2) tarjoukset saadaan vuoden 2026 aikana.
Myyrmäki vesitornin ja Kivistö PKA:n välinen päävesijohto	6 300 000 €	396 235 €	6 %	7 824 342 €	124 %	Lopullinen ennuste päivittyy kun lopulliset tarjoukset saadaan 1/2026.
Kaivokatu, Asema-aukio, Postikatu	4 900 000 €	58 247 €	1 %	6 410 625 €	131 %	Suunnittelu vielä alkuvaiheessa, ennuste voi vielä muuttua

Käynnissä olevat hankkeet – kaikki hallituksen käsittelemät (2/2)




Hanke	€ Hankesuunnitelma	€ Toteuma	Toteuma % kokonais- kustannuksesta	€ Ennuste	Ennuste % kokonais- kustannuksesta	Hankkeen lisätiedot
Tekniikantie	2 850 000 €	42 312 €	1 %	2 890 207 €	101 %	
Virastopiha + Pappilantie hv	4 640 000 €	59 235 €	1 %	4 592 640 €	99 %	
Eteläisen Ruskeasuon viemäröinnin eriyttäminen ja vesihuollon saneeraus ja kehittäminen	7 000 000 €	78 664 €	1 %	7 142 950 €	102 %	
Lasihytti, Espoo	10 200 000 €	108 052 €	1 %	10 775 987 €	106 %	
Länsi-Helsingin raitiotie, Helsinki	55 200 000 €	467 629 €	1 %	39 810 627 €	72 %	
Sepänmäen vesihuolto	4 200 000 €	34 034 €	1 %	4 200 000 €	100 %	
Länsi-Vapaalan ja Karhunkierroksen saneeraukset	15 300 000 €	54 863 €	0 %	3 500 000 €	23 %	
Nöykkiönlaakson VJ	4 900 000 €		0 %	4 800 000 €	98 %	
Siirtyminen etäluentaan	10 720 000 €		0 %		0 %	
Ilmala 2 toimistokerrosten uudistaminen	24 000 000 €		0 %		0 %	Hallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaan hyväksyä Ilmala 2 vesitornin toimistokerrosten 1–3 saneerauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 24,0 milj. euroa (alv 0 %). Mikäli hankkeen etenemisen yhteydessä selviää, että kustannusarvio tulee ylittymään, tuodaan hankesuunnitelma uudelleen hallituksen käsiteltäväksi.
Kauklahdenväylän pääVJ asbesti eteläinen ja Tillinmäentie PJV	2 800 000 €		0 %	100 000 €	4 %	
Valion alue	4 300 000 €		0 %		0 %	
Eteläisen Hesperiankadun ja Haartmaninkadun vesihuollon saneeraus ja sekavesiviemärin eriytys	4 900 000 €		0 %		0 %	
Viemäreiden sujutuspaketti 2026	2 300 000 €		0 %		0 %	

Käynnissä olevat hankkeet – Toteuma suurempi kuin hankesuunnitelman kokonaiskustannus



Toteumien ja ennusteiden suhde hankesuunnitelman kokonaiskustannukseen
(käynnissä olevat hankkeet, joiden toteuma > hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio)



Käynnissä olevat hankkeet – kaikki hallituksen käsittelemät (1/1)

(Toteuma ylittää hankesuunnitelman kokonaiskustannuksen yli 20 %)



Hanke	€ Kokonaiskust	€ Toteuma	Toteuma % kokonais-kust:sta	€ Ennuste	Ennuste % kokonais-kust:sta	Hankkeen lisätiedot
Kaivoksela - Myyrmäki päävesijohto ja Kaivoksen paineenkorotusasema	8 700 000 €	16 904 617 €	194 %	20 706 532 €	238 %	Hämeenlinnan väylän ja vesitornin välisten hankkeiden toteutuneet kustannukset ylittivät huomattavasti hankesuunnitelmassa varatut rahat, vaikka kohteet alittivat RS vaiheessa laaditut kustannusarviot.
Kivistö Koillis- Espoo hankekokonaisuus, osat A ja C, Vantaa	20 400 000 €	34 083 149 €	167 %	34 601 668 €	170 %	YS:n kustannusarviot oli alakanttiin ja RS ja toteutuneet kustannukset olivat lähellä toisiaan.
Korppaanmäentien ja Vanhan Ruskeasuon alueen vesihuolto, Helsinki	10 000 000 €	13 738 306 €	137 %	15 591 510 €	156 %	Kohteessa ei pystytty louhimaan muuten kuin kiilaamalla jolloin kustannukset nousivat ja työt viivästyivät. Lisäksi kaupungille laskutettavaa osuutta (18%) ei ole huomioitu ennusteessa.
Aleksis Kiven Katu, Lautatarhankadun vesihuollon saneeraus sekä uusi viemäritunneli Teollisuuskadulta Lautatarhankadulle	12 900 000 €	17 701 489 €	137 %	17 867 188 €	139 %	Aleksis Kiven kadun hankkeessa löytyi reilu määrä ylimääräistä kalliota, jota täytyi louhia, ja heikkoa maaperää, jota täytyi vahvistaa betonilaatalla. Teollisuuskadun viemäritunnelin urakkatarjous oli lähes kaksinkertainen hankesuunnitelmaan verrattuna (7,6 M€). Lisätöiden osuus (0,6 M€).
Otaniemen painepiirin vedenjakelun varmistaminen	11 900 000 €	14 712 368 €	124 %	20 714 550 €	174 %	Alkuperäinen urakkahinta on korkeampi kuin mikä oli hankesuunnitelman arvio.

Kiitos