

Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)

Hallitus 22.01.2021 § 2
904/10.105.1050.10500/2020

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841

HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti neljännesvuosittain.

Blominmäen projektinjohtourakan betonivalut ja harkkomuuraukset luolastossa ovat loppuillaan, ja töiden painopiste on siirtynyt prosessin ja LVI:n putkistojen ja koneiden asennuksiin. Sähkökaapeleiden veto luolastossa on jo melko laajasti mahdollista, kun sähkökeskuksia, kaapeliratoja, koneita ja laitteita on saatu asennettua paikoilleen. Yhteiskannakkeista on asennettu noin 86 %. Maanpäällisissä rakennuksissa työt ovat edenneet hyvää vauhtia. Prosessiputkiston ja sähkönsäätötyöt ovat edenneet toivottua hitaammin. Tavoitteena on siirtyä käyttöönottovaiheeseen keväällä 2022. Yleisaikataulun uudesta versiosta on käyty neuvotteluja koko jakson, mutta sitä ei ole hyväksytty osapuolia velvoittavaksi. Puhdistamon rakennuskustannukset ovat nousseet projektinjohtourakan tavoitekustannusta korkeammaksi.

Viemäritunneliurakoissa Mikkeli II, Malminmäki, Eestinkallio ja Finnö II on vuoden 2020 lopulla tullut viiveitä, jotka siirtävät urakoiden valmistumista. Kalliorakennus-Yhtiöt Oy jätti 27.11.2020 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle hakemuksen yrityssaneerausmenettelystä. Hakemus hyväksyttiin 5.1.2021. Urakat ennakoitavana valmistuvan elokuussa 2021.

Tunnelien louhinta saatiin vuosineljänneksellä valmiiksi. Finnö II tunnelien ruiskubetonoinnit ja huoltotunnelin palon kestävä asfaltin osuudet ovat valmistuneet. Mikkeli II, Malminmäki, Eestinkallio urakoiden kallioiden lujituspulteista on asennettu yli 80 % ja ruiskubetonoinneista tehty noin puolet.

Hankkeen tilannekatsaus 31.12.2020 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 31.12.2020.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.