

Samkommunsstämman

Tid 30.01.2026 klo 10:38 - 10:53

Plats Louhikko

Ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets konstituering och fastställande av röstlängd	3
§ 2	Reviderad projektplan för Vanda spårväg	4
§ 3	Projektplan för Lassas–Söderskog avloppstunnel	7
§ 4	Överskridande av det bundna investeringsanslaget för vattenförsörjning	9
§ 5	Övriga ärenden	11

	Namn	Uppgift	Mer information
Närvarande	Aho Miia	Representant, Helsingfors	På distans
	Isotalo Olli	Representant, Esbo	
	Vartiainen Samuli	Yhtymäkokousedustaja, Vantaa	På distans
	Masar Christoffer	Representant, Grankulla	På distans
	Koulumies Terhi	Styrelsens ordf.	
	Pekkarinen Miikka	Juridisk direktör, protokollförare	
	Fred Tommi	Verkställande direktör	
Övriga	Haapala Minna	Finansdirektör	
	Hahtala Riitta-Liisa	Kommunikationschef	

Underskrifter

Miia Aho
ordförande
Helsingfors

Miikka Pekkarinen
protokollförare

Olli Isotalo
samkommunsrepresentant,
Esbo

Christoffer Masar
samkommunsrepresentant,
Grankulla

Samuli Vartiainen
samkommunsrepresentant,
Vanda

Behandlade ärenden

1 - 5

Protokollet läggs fram offentligt HRM:s webbplats <https://www.hsy.fi/hsy/organisaatio/paatoksenteko/>
04.02.2026

Protokollet har undertecknats elektroniskt.

Samkommunsstämman § 1 30.01.2026

Mötets konstituering och fastställande av röstlängd

Samkommunsstämman 30.01.2026 § 1

Beslutsförslag

Samkommunsstämman beslutar att

- a. konstatera företrädarna i samkommunstämman som städerna bemyndigat och övriga som deltar i mötet samt konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,
- b. konstatera bestämmelserna i grundavtalet gällande rösträtt för företrädarna i samkommunstämman samt utarbeta och bekräfta samkommunstämmans röstlängd,
- c. utse en av företrädarna i samkommunstämman till samkommunstämmans ordförande, som kallar protokollföraren att sammanställa ett protokoll över detta möte, och
- d. konstatera att samtliga behöriga företrädare i samkommunstämman undertecknar tillsammans med protokollföraren det protokoll som upprättats vid samkommunstämman.

Beslut

Samkommunsstämman beslöt att

- a. konstatera de företrädare som städerna har bemyndigat samt övriga deltagare och konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,
- b. konstatera bestämmelserna i grundavtalet om företrädarnas rösträtt samt upprätta och fastställa samkommunstämmans röstlängd,
- c. välja Helsingfors företrädare Miia Aho till samkommunstämmans ordförande, som kallade protokollföraren, juridisk direktör Miikka Pekkarinen, att upprätta protokollet för detta möte, samt
- d. konstatera att alla behöriga företrädare tillsammans med protokollföraren undertecknar det protokoll som har upprättats vid samkommunstämman.

Bilagor

- Röstlängd 30.1.2026

Samkommunsstämman

§ 2

30.01.2026

Reviderad projektplan för Vanda spårväg

Samkommunsstämman 30.01.2026 § 2

Föredragande
BeredareVerkställande direktör Tommi Fred
Sektorchef Mari Heinonen, e-post förnamn.efternamn@hsy.fi

Vanda stadsfullmäktige fattade beslutet på sitt möte 17.11.2025 om godkännandet av den reviderade projektplanen för Vanda spårväg. Genom detta beslut godkändes en justering av projektomfattningen och en ökning av projektbudgeten med cirka 18 procent jämfört med den projektplan som godkändes av Vanda 2023.

Den viktigaste förklaringen till de ökade kostnaderna för projektet är ökningen av den allmänna kostnadsnivån inom infrastrukturbranschen, som ägt rum efter att den ursprungliga projektplanen utarbetats. Det gäller både material och arbetsinsats. Under utvecklingsfasen har kompletterade mark- och grundundersökningar samt mätningar påverkat bland annat omfattningen av grundförstärkningslösningarna och därmed också kostnaderna. Arrangemang under arbetstiden i en tät stadsmiljö, kostnader som orsakas av risker och projektledning i ett stort infrastrukturprojekt och i synnerhet allmänna kostnader som orsakas av långvariga byggarbetsplatser har varit möjliga bedömas allt mer tillförlitligt i samarbete mellan planerare och byggare. Som en kumulativ effekt av de ovanstående faktorerna har genomförandekostnaderna ökat jämfört med tidigare uppskattningar. Dessa kostnadsposter kunde inte förutses i sin helhet i den tidigare projektplanen.

Ruttlängden på den reviderade snabbspårvägsförbindelsen är 17,9 km lång och den planeras att löpa från Aviapolis via Dickursby till Håkansböle och därifrån till Västerkulla och Mellungsbacka i Helsingfors. Projektets ursprungliga ruttlängd var 19 km.

Avsikten var att bygga vattenförsörjningen enligt den ursprungliga projektplanen, totalt cirka 34 km, inklusive vattenledningar samt avlopp för avloppsvatten och dagvatten. För att begränsa de reviderade lösningarna och kostnaderna har man hittills minskat antalet olika typer i nätverket med totalt ca 1,6 km.

Vanda spårväg genomförs enligt en alliansmodell. Alliansens utvecklingsfas inleddes 23.10.2024. TAS-avtalet för genomförandet av den första fasen undertecknades 1.12.2025.

Enligt markanvändningsprognosen förväntas det finnas sammanlagt 122 500 invånare och 82 500 arbetsplatser längs rutten år 2050. Förändringen av markanvändningen kommer att påverka stadsstrukturen på flera platser. På sin rutt korsar spårvagnen det nuvarande vattenförsörjningsnätverket i stor utsträckning vad gäller ledningar och avlopp för distribution, insamling och stamvatten.

Spårvägsprojektet i sig orsakar ett behov att flytta ledningar. Genom att flytta bort kablarna under spåren säkerställs både vattenförsörjningens och trafikens funktion och

störningsfrihet i framtiden. Utöver arbetet med att flytta ledningarna förbereder man sig för vattenförsörjningens del på tillväxt i områdena, förbättring av funktionssäkerheten och förnyelse av nätverket som har nått slutet av sin livslängd. På grund av detta förnyas, utvidgas och saneras också det befintliga vattenförsörjningsnätverket.

Enligt 8 § 17 punkten i HRM:s förvaltningsstadga godkänner styrelsen vatten- och avfallshandlingens projektplaner som gäller nätverk, anläggningar, byggnader, konstruktioner, utrustning och markbyggnad, om uppgiften inte hör till samkommunstämmen, samt fastställer gränser enligt vilka tjänstemannen beslutar om nämnda ärenden.

I HRM:s styrelses beslut om ändring av gränserna för tjänsteinnehavare 16.6.2017 § 4 konstateras följande vad gäller projektplaner: "Om projektplanens kostnadsuppskattning överstiger 30.000.000 euro ska den föras vidare till samkommunstämmen för godkännande."

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att

- a. föreslå för samkommunstämmen att den godkänner den reviderade projektplanen för Vanda spårvägsprojekt så att kostnaderna för projektet i prisnivån för 2025 uppgår till högst 67 miljoner euro (moms 0 %), inklusive tidigare överenskomna förberedande arbeten och arbeten i anslutning till genomförandefasen,
- b. ge vattenförsörjningens sektorchef rätt att göra anskaffningar och beställningar i ärendet samt avtala om eventuella tillägs- och ändringsarbeten,
- c. ge styrelsen rätt att godkänna eventuella omfattnings- och kostnadsändringar i Vandas spårvägsprojekt under projektets gång.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunstämmen 30.1.2026 § 2
1020/00.01.013.0132/2023

Förslag

Samkommunstämmen

- a. godkänner den reviderade projektplanen för Vanda spårvägsprojekt så att kostnaderna för projektet i prisnivån för 2025 uppgår till högst 67 miljoner euro (moms 0 %), inklusive tidigare överenskomna förberedande arbeten och arbeten i anslutning till genomförandefasen,
- b. ger vattenförsörjningens sektorchef rätt att göra anskaffningar och beställningar i ärendet samt avtala om eventuella tillägs- och ändringsarbeten,
- c. ger styrelsen rätt att godkänna eventuella omfattnings- och kostnadsändringar i Vandas spårvägsprojekt under projektets gång.

Beslut

Samkommunsstämman fattade sitt beslut enligt förslaget.

Bilagor

- Revidering av projektplanen, Vanda spårvagn

Samkommunsstämman

§ 3

30.01.2026

Projektplan för Lassas–Söderskog avloppstunnel

Samkommunsstämman 30.01.2026 § 3

Föredragande

Verkställande direktör Tommi Fred

Beredare

Sektorchef Mari Heinonen, e-post förnamn.efternamn@hsy.fi

HRM planerar att delvis vända vattnet i avrinningsområdet för Viksbacka avloppsreningsverk till avrinningsområdet för Blombackens avloppsreningsverk som en del av den omfattande långsiktiga helhetsplaneringen av avloppsvattenrening. Vändningen planeras genomföras i en ny avloppstunnel mellan Lassas i Helsingfors och Söderskog i Esbo. Behovet av en partiell vändning av avloppsområdet har vuxit från behovet av att upprätthålla förutsättningarna för verksamheten i Viksbacka avloppsreningsverk så att vi uppfyller tillståndsbestämmelserna och HRM:s interna rengöringsmål även i framtiden. Projektet skjuter upp överskridandet av kapaciteten i Viksbacka avloppsreningsverk och tidpunkten för byggandet av ett tredje reningsverk med cirka 15 år enligt nuvarande uppskattning. I Blombacken finns möjlighet att ta emot mer avloppsvatten och det är också möjligt att bygga ut reningsverket. Projektets lönsamhet har bedömts och det är ekonomiskt lönsamt jämfört med inledningen av byggandet av ett tredje reningsverk.

Den nya Lassas-Söderskog-tunneln påverkar också en del av behovet av att öka kapaciteten i Esbos framtida huvudavlopp och möjliggör sanering av avloppen i en mindre dimension.

Enligt 8 § 17 punkten i HRM:s förvaltningsstadga godkänner styrelsen vatten- och avfallshanteringens projektplaner som gäller nätverk, anläggningar, byggnader, konstruktioner, utrustning och markbyggnad, om uppgiften inte hör till samkommunstämmen, samt fastställer gränser enligt vilka tjänstemannen beslutar om nämnda ärenden.

I HRM:s styrelses beslut om ändring av gränserna för tjänsteinnehavare 16.6.2017 § 4 konstateras följande vad gäller projektplaner: "Om projektplanens kostnadsuppskattning överstiger 30.000.000 euro ska den föras vidare till samkommunstämmen för godkännande."

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen beslutar att

- a. föreslå för samkommunstämmen att samkommunstämmen godkänner projektplanen för Lassas–Söderskogs avloppstunnelprojekt så att de uppskattade kostnaderna för projektet enligt 2025 års prisnivå uppgår till högst 80 miljoner euro (moms 0 %),

b. ge styrelsen rätt att godkänna eventuella omfattnings- och kostnadsändringar i Lassas-Söderskogsprojektet under projektets fortsatta beredning.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunstämmans 30.1.2026 § 3
575/00.01.013.0132/2025

Beslutsförslag

Samkommunstemman

a. godkänner projektplanen för Lassas–Söderskogs avloppstunnelprojekt så att de uppskattade kostnaderna för projektet enligt 2025 års prisnivå uppgår till högst 80 miljoner euro (moms 0 %),

b. ger styrelsen rätt att godkänna eventuella omfattnings- och kostnadsändringar i Lassas-Söderskogsprojektet under projektets fortsatta beredning.

Beslut

Samkommunstemman fattade sitt beslut enligt förslaget.

Dessutom fattade samkommunsstemman beslutet att anteckna meddelandet från Grankulla stadsstyrelse (beslut 19.1.2026 § 1) om avloppstunnelprojektet, där avloppsvattnet leds längs en underjordisk tunnel genom Grankulla.

Bilagor

- Projektplan för Lassas–Söderskog avloppstunnel

Samkommunsstämman

§ 4

30.01.2026

Överskridande av det bundna investeringsanslaget för vattenförsörjning

Styrelsen 19.12.2025 § 128

Föredragande
BeredareVerkställande direktör Tommi Fred
Ekonomidirektör Minna Haapala, e-post förnamn.efternamn@hsy.fi

Investeringarna i vattenförsörjningen förväntas överstiga de nuvarande prognoserna och investeringarnas totala utfall uppskattas vara 190 miljoner euro. Den ursprungliga investeringsbudgeten enligt budgetåret är 183,48 miljoner euro. Överskridandet förväntas uppgå till 6,52 miljoner euro (cirka 3,6 %).

De största faktorerna som påverkar överskridandet är det högre utfallet av nätverkssaneringar i investeringsprogrammets korg 10. Överskridandet beror på säsongsvariationer och den större volymen av nätverkssaneringar som genomförts i samband med gaturenoveringar i städer. Den ursprungliga budgeten för korg 10 enligt budgetåret är 51,4 miljoner euro och enligt prognosen kommer utfallet att vara cirka 77 miljoner euro.

De övriga korgarna i investeringsprogrammet har förverkligats enligt förväntningarna eller ligger något under budget.

Beslutsförslag (TF)

Styrelsen fattar beslutet att föreslå för samkommunstämman att höja vattenförsörjningens investeringsanslag för 2025 med 6,52 miljoner euro till 190 miljoner euro.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunstämman 30.1.2026 § 4
1310/00.01.013.0132/2025

Förslag

Samkommunstämman fattar beslutet att höja vattenförsörjningens investeringsanslag för 2025 med 6,52 miljoner euro till 190 miljoner euro.

Beslut

Samkommunstämman fattade sitt beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämman

§ 5

30.01.2026

Övriga ärenden

Samkommunsstämman 30.01.2026 § 5

Inga övriga ärenden.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 5

Besvärsförbud för ett beslut som gäller beredning eller verkställighet

Enligt § 136 i kommunallagen kan kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 2, § 3, § 4

Besvärсанvisning

Ändring söks i detta beslut som fattats av HRM:s samkommunsstämma med ett **kommunalbesvär**.

Rätt att anföra besvär

Ändring får sökas i ett beslut av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*) och
- Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda stad (*HRM:s medlemsstad*) och en person, sammanslutning, anläggning eller stiftelse som enligt 3 § i kommunallagen (410/2015) är en medlem av en av dessa städer (*medlem*).

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvär ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid delgivning på vanlig elektronisk väg anses en *part* ha fått del av beslutet tre dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.

HRM:s medlemsstad eller dess medlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet finns tillgängligt i det allmänna datanätet (www.hsy.fi).

Delgivningsdagen räknas inte in i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.

Den ändringssökande bör lämna in orsakerna för besväret hos besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Som primär kontaktkanal används ärendehanteringstjänsten på adressen <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress: Banbyggargvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggargvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefonnummer: Kundtjänst/registratorkontoret 029 56 42069 (mån.–fre. kl. 8.00–16.15)
Fax: 029 56 42079

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Växel: 029 56 42000

Besvärets form och innehåll

Besvär ska anföras skriftligen. Även en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form. I besvärsskriften ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), de grunder på vilka ändring yrkas,
- 3) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges, samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången. Om den elektroniska ärendehanteringstjänsten används behöver någon separat processadress inte uppges.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

- 1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
- 2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Domstolsavgift

Av den som har inlett saken tas en domstolsavgift ut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). I lagen om domstolsavgifter föreskrivs separat om de fall där någon domstolsavgift inte tas ut.

Protokoll

Bilagor och utdrag ur protokollet som gäller beslutet kan begäras från HRM:s registratorskontor:

Postadress: PB 100, 00066 HRM
Besöksadress: Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo@hsy.fi
Telefonnummer: 09 1561 2010

Registratorskontoret är öppet från måndag till fredag kl. 8.30–15.30.

Telefontider
mån, ons och fre kl. 8.30-15.30
tis kl. 8.30-11.00
tors kl. 13.00-15.30